



Szczecin, dnia 12 lutego 2015r.

BOZ0003-3.15.2015.RJ

**Pan Dariusz Wieczorek**

**Radny Sejmiku**

**Województwa Zachodniopomorskiego**

*Główny Punkt Przewodniczący*

**Dotyczy: interpelacji nr 15 z dnia 27.01.2015 r. w sprawie inwestycji Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów**

Odpowiadając na interpelację w sprawie realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów informuję, że:

- koszty kwalifikowane inwestycji to 99,8 mln zł
- łączna wartość wystawionych faktur wynosi aktualnie 55 143 477 zł 43/100 netto (umowa z Budimex S.A)
- zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego planem płatności z dnia 30.05.2014 na dzień 30.12.2014 poniesione nakłady powinny wynosić 69,86% wartości kontraktu netto, natomiast stan faktyczny poniesionych nakładów wynosi 62,88% wartości netto
- stan faktyczny nie przekracza narastająco wartości procentowej zaawansowania finansowego, jest niższy o 6,98% od kwoty zakładanej w planie płatności, natomiast nie ma to wpływu na terminy realizacyjne harmonogramu rzeczowego
- zakończenie umowne inwestycji przypada na dzień 30 czerwca 2015r. i jest zgodne z harmonogramem realizacji robót
- aktualnie wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. W związku z tym możliwe jest zrealizowanie harmonogramu w terminie
- na ukończone prace uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Według informacji uzyskanych od Spółki na dzień dzisiejszy wszelkie przesłanki wskazują na realność wykonania Projektu zgodnie z przyjętymi założeniami.

Projekt rozbudowy i modernizacji lotniska Szczecin - Goleniów obejmuje trzy branże:

- Drogową
- Instalacyjną (kanalizacja deszczowa i sanitarna)
- Elektryczną

Zaawansowanie procentowe prac według danych Spółki.

*Zagwarantuję*  
**WICEMARSZAŁEK**  
*Janusz Jarosław Rzepa*



**INFRASTRUKTURA  
 I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Port Lotniczy  
**Szczecin Goleniów**

WYCENIONY PRZEDMIAR ZGODNY Z UMOWĄ	zaawansowanie robót %
Opis	
<b>DZIAŁ 1</b>	
Roboty przygotowawcze	62,21
Roboty ziemne	68,75
Odwodnienie korpusu drogowego	21,00
Podbudowy	65,82
Nawierzchnie	52,78
Roboty wykończeniowe	38,78
Organizacja i urządzenia bezpieczeństwa ruchu	3,35
Elementy ulic	73,51
Inne	0,00
<b>ROBOTY DROGOWE</b>	<b>59,82</b>
<b>DZIAŁ 2</b>	
<b>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ</b>	<b>29,60</b>
<b>DZIAŁ 3</b>	
<b>BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>	<b>80,09</b>
<b>DZIAŁ 4</b>	
<b>OSWIETLENIE Nawigacyjne</b>	
Montaż oświetlenia osiowego	78,81
Montaż oświetlenia krawędziowego	80,70
Montaż dodatkowych świateł PAPI na podejściu 3.1.	78,77
Przebudowa świateł podejścia na podejście 1.3.	0,00
Montaż oznakowania pionowego	96,72
Modernizacja systemu sterowania oświetleniem nawigacyjnym	0,00

WYCENIONY PRZEDMIAR ZGODNY Z UMOWĄ	zaawansowanie robót %
Opis	
<b>OSWIETLENIE NAWIGACYJNE</b>	68,77
<b>DZIAŁ 5</b>	
<b>OSWIETLENIE PŁYTY POSTOJU SAMOLOTÓW</b>	
Instalacja oświetlenia PPS-ów	93,14
Rozdzielnica RO	99,99
Rozdzielnica TUPS	99,99
Szafa zasilająca RS	44,91
Tablice TO	92,05
Szafa zasilająca zasuwy zbiorników	0,00
<b>OSWIETLENIE PŁYTY POSTOJU SAMOLOTÓW</b>	86,06
<b>DZIAŁ 6</b>	
<b>PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH</b>	
Demontaż urządzeń elektrycznych	34,48
Demontaż urządzeń teletechnicznych	80,27
Montaż urządzeń elektrycznych	84,66
Montaż urządzeń teletechnicznych	77,54
Modernizacja stacji transformatorowej ST-3a,8	123,17
Przebudowa stacji meteo oraz wskaźników wiatru	57,01
Modernizacja stacji transformatorowej ST3a,8	98,22
Montaż linii kablowej SN	74,81
<b>PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I</b>	88,48
<b>DZIAŁ 7</b>	
<b>KOSZTY OGÓLNE</b>	61,21
<b>RAZEM</b>	62,88