

WKNIDN.I.502.5.8.2013.BK


Szczecin, dnia 13 marca 2013 r.

**Pan Dariusz Wieczorek**  
**Radny Sejmiku**  
**Województwa Zachodniopomorskiego**



W odpowiedzi na interpelację pana radnego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie”, informuję, że:

1. planowany termin zakończenia inwestycji to 2014 r.,
2. obecnie trwają prace budowlane I etapu inwestycji, stan zaawansowania prac to ok. 25 %, w dniu 20 lutego 2013 r. nastąpiło otwarcie ofert, które wpłynęły w trakcie postępowania przetargowego w formule „projektuj i buduj”, dotyczącym wykonania II i III etapu realizacji inwestycji. Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą planowane jest na miesiąc kwiecień 2013 r.,
3. planowane jest wykonanie ekspertyzy dokumentacji projektowej, opracowanej przez przedsiębiorstwo Norbert Białek MXL4 Architekci, dla zadania pn. „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie”. Po otrzymaniu wyników przeprowadzonej ekspertyzy możliwe będzie udzielenie precyzyjnej odpowiedzi na pytanie pana radnego dotyczące stanu projektu i ewentualnej konieczności wprowadzenia do niego zmian i poprawek.
4. finansowanie projektu jest zgodne z zapisami Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 – 2036. W bieżącym roku nakłady, jakie mają być poniesione na inwestycję to 35 000 000 zł, z czego 20 731 707 zł pochodzi ze środków będących w dyspozycji RPO WZ 2007-2013, zaś 14 268 293 zł pochodzi z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i stanowi wkład własny do projektu oraz środki niekwalifikowane, służące pokryciu podatku VAT, który następnie jest przez instytucję odzyskiwany i zwracany na rachunek dotującego.
5. wykonawca nie otrzymuje zaliczek, a płatności regulowane są na podstawie wystawionych przez niego faktur VAT.



WICEMARSZAŁEK

Wojciech Drożdż