



WICEMARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

BOZ.0003-5.11-14.2015.RJ

Szczecin, dnia 23 czerwca 2015 r.

Pan  
Jerzy Kotłęga  
Radny Województwa  
Zachodniopomorskiego

W odpowiedzi na Pana interpelację nr 25/15 z dnia 9 czerwca 2015 r., dotyczącą Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplunek - Walcz, złożonej podczas sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego informuję, co następuje.

Powyższe zadanie jest realizowane zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 rok i zostało podzielone na trzy etapy:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplunek – Walcz - etap I Glinki - Walcz.
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplunek – Walcz - etap II Machliny - Glinki.
3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplunek – Walcz - etap III Czaplunek - Machliny.

#### ETAP I.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie: 26.10.2012 r. – 11.06.2014 r. Przedmiotem zadania była przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Glinki – Walcz o łącznej długości 6,4 km. Całkowita wartość zadania wyniosła 12 444 833 zł.

Aktualnie realizowane są dwa pozostałe etapy przedmiotowego zadania:

#### ETAP II.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu: 31.07.2014 r. Planowana data zakończenia umowy - 30.09.2015 r. Planowana wartość zadania: 28 803 238 zł. Łączna długość około 18 km. W ramach opracowania projektowego realizuje się m.in. wzmocnienie nawierzchni istniejącej jezdni, renowację poboczy i rowów odwadniających na odcinkach szlakowych, budowę chodników w miejscowościach. Wykonywany jest remont lub korekty geometryczne skrzyżowań. Wykonane zostaną zatoki autobusowe w miejscach istniejących przystanków. W ramach poprawy bezpieczeństwa zweryfikowane i uzupełnione zostanie istniejące oznakowanie pionowe i wykonane poziome. Na odcinku objętym opracowaniem




projektowym uwzględniono przebudowę 3 mostów oraz 5 przepustów, likwidację 2 przejazdów kolejowych na likwidowanej linii kolejowej nr 416 oraz remont jednego przejazdu w miejscowości Walcz na linii kolejowej nr 403.

### ETAP III.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu: 14.10.2014 r. Planowana data zakończenia umowy - 30.09.2015 r. Planowana wartość zadania: 16 500 000 zł. Łączna długość około 10 km. Przebudowa drogi polega na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz wymianie konstrukcji. W ramach robót branży mostowej rozebrany i wybudowany zostanie nowy przepust pod koroną drogi w m. Broczyno. Ponadto zakres robót budowlanych obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe, wykarczowanie pni, roboty ziemne wykopy, nasypy, profilowanie skarp i rowów, podbudowy z kruszywa łamanego i betonu, ciągi piesze – chodniki, przebudowę istniejących skrzyżowań, zjazdów, budowę zatok autobusowych, oznakowanie poziome i pionowe, budowę kanalizacji deszczowej w m. Broczyno oraz Machliny.

W wyniku przebudowy przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 163 nastąpi wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni do kategorii ruchu KR 3. Zgodnie z zawartymi umowami z Wykonawcami Robót przebudowa całego odcinka pomiędzy Czaplinkiem a Walczem o długości 34,25 km zostanie zakończona w 2015 r., a orientacyjny całkowity koszt przebudowy wyniesie około 57,7 mln zł.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Olgierd Geblewicz*