WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, 3 listopada 2026 r.

Pani Agnieszka Kurzawa
Radna Województwa
Zachodniopomorskiego

W nawiązaniu do Pani interpelacji nr 111/2026 z dnia 23 października 2026 r. dotyczącej postępu prac remontowych i modernizacyjnych w Muzeum Narodowym w Szczecinie oraz bezpieczeństwa zbiorów, poniżej przekazuję odpowiedzi na zadane przez Panią pytania.

1) *Jakie prace remontowe i modernizacyjne zostały wykonane w Muzeum Narodowym w Szczecinie od 2024 roku, a jakie są obecnie realizowane lub planowane? Proszę o wskazanie zakresu prac, ich kosztów, źródeł finansowania oraz terminów realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji instalacji elektrycznych, remontu dachu i innych najpilniejszych potrzeb technicznych budynku.*

Prace remontowe i modernizacyjne wykonane w Muzeum Narodowym w Szczecinie w 2024 roku.

1. Budowa i przebudowa przyłączy ogólnospławnych oraz instalacji kanalizacji ogólnospławnej dla potrzeb gmachu głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3 – w zakresie przyłączy zewnętrznych w ulicy Wały Chrobrego (całkowita wartość zadania: 312 297,00 zł, sfinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego).

2. Wykonanie nowej nawierzchni na dziedzińcu południowym Muzeum Narodowego w Szczecinie po przeprowadzonej w latach 2022/2023 wymianie instalacji kanalizacji ogólnospławnej (całkowita wartość zadania: 163 407,73 zł, sfinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego).

Prace remontowe i modernizacyjne wykonywane obecnie i planowane w Muzeum Narodowym w Szczecinie – ul. Wały Chrobrego 3:

1. Projekt „Imago Mundi – przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie" - ul. Wały Chrobrego 3, realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie

na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Szacowana całkowita wartość projektu wynosi 23 620 455 zł, w tym: 8 026 534 zł finansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego, 15 593 921 zł finansowane ze środków Unii Europejskiej. Termin realizacji projektu przypada na lata 2024-2027. Zakres prac obejmuje:

1) wymianę instalacji elektrycznej oraz wykonanie nowego przyłącza rezerwowego – w zakresie całego budynku;
2) ocieplenie poddaszy oraz wymianę pozostałego pokrycia dachowego na skrzydłach północnym i południowym oraz zadaszeniu tympanonu - ściana frontowa budynku;
3) adaptację niezagospodarowanego poddasza części frontowej budynku od strony południowej w celu przystosowania do potrzeb otwartego magazynu studyjnego obiektów muzealnych oraz pracowni 3D;
4) udrożnienie i udostępnienie bocznych klatek schodowych w skrzydle północnym i południowym;
5) udrożnienie i udostępnienie drugiej klatki schodowej wieży celem zapewnienia drogi ewakuacyjnej na potrzeby planowanej kawiarni zlokalizowanej na tarasie nad wejściem do budynku;
6) modernizację sali konferencyjnej wraz z remontem Działu Edukacji;
7) modernizację i rozbudowę instalacji niskoprądowych w zakresie systemu monitoringu obiektu, systemów alarmu p.poż. oraz systemu włamania i napadu;
8) realizację pomieszczenia serwerowni;
9) zakup wyposażenia do remontowanych pomieszczeń oraz sprzętu multimedialnego do przestrzeni edukacyjno-konferencyjnej;
10) zakup pomocy dydaktycznych wspierających prowadzenie zajęć z osobami o szczególnych potrzebach, np. tyflografik czy wydruków 3D zbiorów muzealnych.

2. Wykonanie wystawy stałej w ramach projektu „Wspólne drogi ku sztuce na Pomorzu. Centralne muzea pomorskie kreują nowe podejście do dziedzictwa kulturowego pogranicza" - ul. Wały Chrobrego 3, realizowanego w ramach Programu Interreg Meklemburga - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2021–2027. Szacowana całkowita wartość projektu wynosi 5 906 308 zł, w tym: 1 821 736 zł finansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego, 4 084 572 zł finansowane ze środków Unii Europejskiej. Termin realizacji projektu przypada na lata 2025-2027.

3. Projekt „Przebudowa i modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3", realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (nr FEPZ.05.11-IZ.00-0006/25). Szacowana całkowita wartość projektu wynosi 55 836 000 zł, w tym: 16 821 000 zł finansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego, 39 015 000 zł finansowane ze środków Unii Europejskiej. Termin realizacji projektu przypada na lata 2026-2030. Zakres zadania obejmuje m.in.:

1) remont piwnic, obejmujący:
   a) wykonanie płyty betonowej podłogowej;
   b) remont pomieszczenia hydroforni oraz pomieszczeń pomocniczych;
   c) remont głównych toalet, wymiana kabin, płytek, białego montażu, wykonanie wentylacji mechanicznej;
   d) wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń magazynowych;
2) remont pomieszczeń na I piętrze, obejmujący:
   a) likwidację pomieszczenia szatni Teatru i wydzielenie strefy wypoczynku;
   b) likwidację drzwi;
   c) wymianę drzwi oraz remont pomieszczenia technicznego (pomocniczego oraz wymiana wejścia na świetlik;
3) remont pomieszczeń na II piętrze, obejmujący:
   a) zaadaptowanie przestrzeni technicznej i biurowej zajmowanej przez Teatr na potrzeby pomieszczeń Muzeum;
   b) wyburzenie oraz odtworzenie ścian w przestrzeni przyszłych wystaw zgodnie z pierwotnym układem przestrzennym;
   c) instalację klimatyzacji i wentylacji w nowych przestrzeniach biurowych, salach edukacyjnych, sali konferencyjnej oraz salach wystawowych;
4) remont pomieszczeń na III piętrze, obejmujący:
   a) powstanie magazynów z pracowniami do opracowywania zbiorów oraz systemami regałów magazynowych przesuwnych;
   b) wykonanie wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w magazynach w skrzydle południowym, naprawa ścian, wykonanie wentylacji oraz klimatyzacji;
   c) zakup specjalistycznych regałów do przechowywania obiektów zabytkowych;
   d) odtworzenie wyburzonego stropu nad sceną teatru na potrzeby dodatkowej przestrzeni magazynowej wraz z montażem systemów regałów magazynowych przesuwnych, wykonanie klimatyzacji oraz wentylacji;
   e) ocieplenie dachu nad nowym stropem;
5) czyszczenie elewacji z usunięciem zanieczyszczeń biologicznych, mineralnych i smolistych oraz z impregnacją;
6) oczyszczenie i pomalowanie krat w oknach;
7) konserwacja pomieszczenia nad kopułą;
8) zabezpieczenie konstrukcji świetlika, wymiana szklenia oraz wymiana okien doświetlających.

2) *Na jakim etapie znajdują się prace nad koncepcją rozbudowy i zagospodarowania terenu Muzeum Narodowego? Czy od czasu odpowiedzi na interpelację z 2024 roku opracowano dokumentację, analizy, projekty lub kosztorysy? Proszę o wskazanie dotychczasowych postępów oraz udostępnienie przygotowanych dokumentów.*

Na chwilę obecną, w związku trwającymi trzema projektami inwestycyjnymi, związanymi z gmachem Muzeum przy ul. Wały Chrobrego 3, tj.:

1. „Imago Mundi – przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie" - ul. Wały Chrobrego 3, projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027;
2. Wykonanie wystawy stałej w ramach projektu „Wspólne drogi ku sztuce na Pomorzu. Centralne muzea pomorskie kreują nowe podejście do dziedzictwa kulturowego pogranicza - ul. Wały Chrobrego 3", projekt realizowany w ramach Programu Interreg Meklemburga - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2021–2027;
3. „Przebudowa i modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3", projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (nr FEPZ.05.11-IZ.00-0006/25);

nie są prowadzone prace nad koncepcją rozbudowy i zagospodarowania terenu Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ulicy Wały Chrobrego 3.

3) Jaki jest aktualny harmonogram prac remontowych, modernizacyjnych i planowanej rozbudowy muzeum? Czy poszczególne etapy realizowane są zgodnie z założonymi terminami? Jeśli wystąpiły opóźnienia, proszę o wskazanie ich przyczyn oraz przewidywanych terminów zakończenia poszczególnych etapów.

W ramach zadania „Przebudowa i modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3" prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem, tj.:

1) wykonanie dokumentacji budowlanej – do 13.11.2026 r.;
2) wykonanie dokumentacji technicznej – do 13.06. 2027 r.;
3) uzyskanie decyzji konserwatorskiej oraz pozwolenia na budowę – do 13.03. 2027 r.;
4) relokacja zbiorów z części remontowanej – od 02.2027 r.;
5) rozpoczęcie robót budowlanych – 03. 2028 r. (w części gmachu zajmowanej przez MNS);
6) rozpoczęcie robót budowlanych – 07.2028 r. (w części gmachu opróżnionej przez Teatr);
7) zakończenie prac budowlanych – do końca 03.2030 r.;
8) dostawy wyposażenia przestrzeni – do 06.2030 r.

4) Czy Zarząd Województwa prowadzi działania zmierzające do pozyskania dodatkowych środków finansowych na remont, modernizację i rozbudowę Muzeum Narodowego w Szczecinie? Jakie źródła finansowania są brane pod uwagę, czy prowadzone są rozmowy z instytucjami np. rządowymi oraz jaki jest przewidywany całkowity koszt planowanej inwestycji? Z jakich źródeł finansowane są dotychczasowe prace?

Muzeum Narodowe w Szczecinie pozyskało środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 na realizację projektu „Przebudowa i modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3". Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 39 015 000 zł.

5) *Jak wygląda aktualna sytuacja w zakresie konserwacji i zabezpieczania zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie? Ile obiektów wymaga obecnie pilnych prac konserwatorskich, jakie środki finansowe przeznaczono na ten cel w latach 2024-2026 i czy zabezpieczono odpowiednie środki na kolejne lata? Czy stan techniczny budynków, w szczególności instalacji elektrycznych i dachu, może wpływać na bezpieczeństwo zbiorów oraz warunki ich przechowywania? Proszę również o informację, czy w ostatnich latach odnotowano przypadki uszkodzenia zbiorów wskutek awarii technicznych, zalania, zawilgocenia lub innych zdarzeń oraz jakie działania naprawcze podjęto?*

Muzeum Narodowe w Szczecinie posiada zbiory liczące 167 574 obiekty oraz 7397 depozytów. Ponadto, przechowuje zbiory z badań prowadzonych od lat 60. XX wieku przez Pracownię Konserwacji Zabytków. Zbiór stanowi kilkaset tysięcy obiektów i jest w trakcie inwentaryzacji.

W pierwszej kolejności Dział Konserwacji Zbiorów Muzeum skupia się konserwowaniu obiektów najcenniejszych, przeznaczonych na wystawy lub wypożyczenia. We wskazanym okresie Dział Konserwacji Muzeum przeprowadził następującą liczbę konserwacji:

- w 2024 r. - 268 pełnych konserwacji i 337 interwencji konserwatorskich;
- w 2025 r. - 257 pełnych konserwacji i 128 interwencji konserwatorskich;
- w 2026 r. (III kwartały) - 202 pełnych konserwacji i 111 interwencji konserwatorskich.

Muzeum Narodowe w Szczecinie na konserwację zbiorów przeznaczyło: 142 600 zł w 2024 r., 141 000 zł w 2025 r. i 126 000 zł w 2026 r. oraz zaplanowało na ten cel środki na rok 2027 r. Koszty obejmują zakup materiałów konserwatorskich, obsługę techniczną urządzeń nawilżających (w tym wymianę filtrów i bieżące naprawy), a także wykonywanie okresowych przeglądów technicznych sprzętu konserwatorskiego.

Stan techniczny budynków ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zbiorów oraz zapewnienie właściwych warunków ich przechowywania. Szczególne znaczenie mają w tym zakresie sprawnie działające systemy wentylacji oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności w pomieszczeniach magazynowych.

Realizowane zadania: „Imago Mundi – przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie" - ul. Wały Chrobrego 3 (Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027) oraz „Przebudowa i modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3" (Projekt

realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (nr FEPZ.05.11-IZ.00-0006/25)) uwzględniają prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa zbiorów oraz warunków ich przechowywania, w szczególności wentylacji oraz wilgotności w pomieszczeniach magazynowych.

Przypadki uszkodzenia zbiorów miały miejsce przed wymianą poszycia dachu w budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ulicy Wały Chrobrego 3.

WICEMARSZAŁEK
Anna Bańkowska

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin, tel. (+48 91) 45 42 995, (+48 91) 45 42 996
www.wzp.pl, wicemarszalek@wzp.pl